D o d a t e k č . 1
k e S m l o u v ě o d í l o

číslo smlouvy zhotovitele: 501/2025/A

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem:	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
Zastoupené:	Ing. Petrem Machkem – starostou města
IČO:	00248266
DIČ:	CZ00248266
Peněžní ústav:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	6gfbdxd

Zhotovitel: **Mitrenga-stavby, spol. s.r.o.**

Se sídlem:	Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno – Královo Pole
Zápis v OR:	u KS v Brně, oddíl C, vložka 47237
Zastoupený:	Ing. Rostislavem Mitrengou – jednatelem společnosti Ing. Petrem Buchtou, MBA – jednatelem společnosti
IČO:	26944022
DIČ:	CZ26944022
Peněžní ústav:	
Číslo účtu:	
Datová schránka:	hcdm3ad

Ve smluvních věcech jedná	za objednatele:	Ing. Petr Machek
	za zhotovitele:	Ing. Petr Buchta, MBA
V technických věcech jedná	za objednatele:	Petra Hložková – vedoucí investic OI Veronika Vilímová – referent OI TDS – Ing. František Kavina, IČO: 49404130
	za zhotovitele:	Ing. Petr Buchta, MBA
Koordinátor BOZP:		Vendulka Kratochvílová, IČO: 70659311

Smluvní strany se v souladu s článkem VIII. odst. 2 uzavřené smlouvy o dílo, **na základě odborného vyjádření statika,** dohodly na následující změně:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dosavadní znění článku II. odst. 6 smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

Provádění stavebních prací bude probíhat za úplné uzavírky mostu. Před zahájením stavebních prací, při kterých dojde k omezení provozu na dotčené komunikaci, je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky a současně o stanovení přechodné úpravy provozu k osazení přechodného dopravního značení na komunikaci dotčené uzavírkou nebo objížďkou.

Po dobu realizace stavby zajistí zhotovitel možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu zhotovitel včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro IZS musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie. Zhotovitel je povinen při provádění

stavebních prací co nejméně omezovat a rušit užívání sousedních pozemků a staveb, nesmí být způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb, nesmí docházet k neodůvodněnému omezení práv vlastníků, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod.

Při provádění stavebních prací nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň nesmí docházet ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. **Po celou dobu rekonstrukce bude nutno zajistit bezpečnost prací tak, aby nedošlo k pádu sutě do Jankovského potoka.**

V případě znečištění stávajících přilehlých komunikací během provádění stavebních prací musí být zajištěno jejich průběžné bezodkladné čištění. Po skončení prací je dodavatel povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu.

Tato změna byla odsouhlasena zástupci objednatele, TDS, koordinátorem BOZP a projektantem stavby.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2025 na provedení stavby „Most přes Jankovský potok v Kletečné“.

Dodatek č. 1 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Elektronický obraz dodatku č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Humpolce na své 72. schůzi konané dne 19.3.2026, pod číslem usnesení 1438/72/RM/2026.

Příloha: Odborné vyjádření statika

V Brně

Za zhotovitele



....
Ing. Rostislav Mitrenga
jednatel
Mitrenga-stavby, spol, s.r.o.



..
Ing. Petr Buchta, MBA
jednatel
Mitrenga-stavby, spol, s.r.o.

V Humpolci

Za objednatele



.....
Ing. Petr Machek
starosta
Město Humpolec

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
Ing. Petr Buchta MBA
[redacted]

Naše značka	Zakázka č.	Vyřizuje	Datum
D/S-0403/2026 - Řeh	26034	Řehulka	10.3.2026

Akce: Most přes Jankovský potok v Kletečné

Věc: Odborné vyjádření

Vážený pane,

Na základě Vašeho požadavku a zaslaných podkladů – diagnostický průzkum stavu ocelového zábradlí a jeho kotvení, betonářská výztuž zábradelních sloupků pro účely posouzení možnosti zachování navrženého způsobu dopravy – tedy využití říms pro přímý průjezd vozidel.

Obecně je pro rychlost vozidel nižší než 60 km/hod je nutno jako bezpečnostní opatření navrhnout kombinaci odrazného obrubníku výšky min 150 mm a šířky minimálně 250 mm doplněného na vnější straně o zábradlí se svislou výplní navržené dle ČSN. Pokud toto není splněno (v našem případě absence obrubníku), musí se navrhnout svodidlo, a to buď jako normové (např. betonové uložené na římsu), případně jako svodidlo „jiné“ – konstrukce nahrazující svodidlo. Pro návrh tohoto „jiného“ svodidla uvádí příslušné předpisy velikosti zatížení, které musí přinést.

Zjištěné profily sloupku zábradlí včetně jeho oslabení dle diagnostiky, resp. zjištěná betonářská výztuž sloupku zábradlí nezaručuje splnění normových požadavků, a proto toto nemůže být používáno jako bezpečnostní zařízení na vnější straně mostu. Tato skutečnost nemohla být zhotoviteli známa.

Návrh řešení

- Umístění betonového svodidla před zábradlí – pro umístění není dostatečná volná šířka, a proto nemůže být použito
- Vyloučit automobilovou dopravu.

S pozdravem

[redacted]

[redacted]

Ing. Martin Řehulka

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20, 625 00 BRNO
IČ: 46974806, DIČ: CZ46974806
ID datové schránky: 64uu6mg
Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545

tel.: +420 547 212 053
web: www.pris.cz
e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]